【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）
上川橋 0001 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	PC橋	東町通り線 0002	東町278番地2	48.73 径間数 2	6.30	1972	51	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
中山橋 0002 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	RC橋	東町通り線 0002	東町292番地	2.70 径間数 1	18.20	1993	30	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
パンケ1号橋 0003 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	H型鋼	旭ヶ丘線 0155	字菊水114番地	24.00 径間数 1	7.20	1988	35	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
パンケ2号橋 0004 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	PC橋	旭ヶ丘線 0155	字菊水527番地	15.50 径間数 1	7.20	1995	28	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
東4丁目橋 0005 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	RC橋	東4丁目線 0063	新光町60番地2	2.40 径間数 1	11.50	1954	69	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
協和橋 0006 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	PC橋	東雲菊水線 0218	東雲	10.40 径間数 1	8.50	1983	40	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
江差牛1号橋 0008 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	RC橋	江差牛線 0101	越路	2.50 径間数 1	5.60	1959	64	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
江差牛2号橋 0010 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	2級	RC橋	江差牛林道線 0102	越路	2.70 径間数	5.50	1971	52	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
朝日橋 0012 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	東雲1号線 0104	東雲7番地4	25.00 径間数 1	7.20	1991	32	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
宮下橋 0014 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	その他	PC橋	東雲28線 0106	東雲557番地	35.00 径間数 1	3.80	1972	51	2022	対策内容		定期点検					定期点検			<----------> 【主桁】断面修復工 【橋台】断面修復工 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換ｴ (ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし) 【地覆】部分打換えｴｰ
北電用水路橋 0015 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	2級	PC橋	東雲パンケ線 0109	東雲253番地	13.50 径間数 1	5.50	1977	46	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
パンケ橋 0016 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	2級	鋼溶接橋	東雲パンケ線 0109	字菊水	7.50 径間数 1	5.80	1992	31	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
東雲30線橋 0017 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	RC橋	東雲30線 0116	東雲287番地	4.90 径間数 1	5.20	1967	56	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
八巻橋 0018 **通行止め** 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅳ 維持管理区分：C	その他	H型鋼	東雲朝日線 0118	字菊水	7.00 径間数 1	4.00	1965	58	2022	対策内容		定期点検					定期点検	<----------> 廃道予定 橋梁撤去		
金竜橋 0019			越路中島線 0119	越路2037番地	42.80	5.80	1971	52	2021			<----------> 【床版】断面修復工、遊離石灰除去工(間詰部)-第2径間								

【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例 ：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	2級	H型鋼			径間数 2					対策内容	定期点検	【橋脚】断面修復工、ひびわれ注入工 【護岸】コンクリートブロック工-A1側 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換&支承再据付(ｼﾞｬﾊﾞｷｱｯﾌﾟあり) 【伸縮装置】取替え-全径間　【橋面】橋面防水工+舗装打換え工				定期点検				
福京橋 0020 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	2級	RC橋	越路27線 0120	越路527番地1	8.00 径間数 2	4.50	1959	64	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
福寿橋 0021 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	越路30線 0124	越路2025番地	32.70 径間数 1	7.00	1982	41	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
岩の沢橋 0022 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	H型鋼	越路30線 0124	越路749番地	12.50 径間数 1	4.70	1967	56	2021	対策内容	定期点検				<----------> 【床版】断面修復工、遊離石灰除去工(間詰部) 定期点検 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工					
新井橋 0023 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	RC橋	越路基線 0129	越路275番地	4.20 径間数 1	4.50	1983	40	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
錦橋 0025 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	H型鋼	越路35線 0131	越路297番地2	24.60 径間数 1	7.30	1972	51	2021	対策内容	定期点検					定期点検		<----------> 【床版】断面修復工、遊離石灰除去工(間詰部) 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換&支承再据付(ｼﾞｬﾊﾞｷｱｯﾌﾟあり) 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工		

【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）
北電用水路橋 0027 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	PC橋	日東古川橋線 0138	日東170番地	12.00 径間数 1	7.00	1965	58	2022	対策内容		定期点検		<----------> 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 【橋台】断面修復工、ひびわれ注入工-A1,A2 【防護柵】部分取替え工-L,R			定期点検			
古川橋 0028 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	PC橋	日東古川橋線 0138	日東398番地6	15.64 径間数 1	7.00	1978	45	2021	対策内容	定期点検				<----------> 【架換工】 定期点検					
はっとり橋 0029 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	H型鋼	日東3号線 0139	日東377番地	12.70 径間数 1	4.70	1965	58	2021	対策内容	定期点検				<----------> 【床版】打換え工 【伸縮装置】取替え-全径間	定期点検				
宇円内橋 0030 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	2級	H型鋼	天幕宇円内橋線 0145	天幕146番地	13.50 径間数 1	5.20	1970	53	2021	対策内容	定期点検					定期点検				<----------> 【主桁】塗装塗替え工 （Rc-Ⅰ） ※支承、排水装置含む
天竜橋 0031 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	天幕右岩内線 0150	天幕303番地	18.50 径間数 1	4.70	1968	55	2022	対策内容		定期点検					定期点検		<----------> 【基礎】根継工（仮締切工含む）-A2 【地覆・防護柵】地覆・防護柵取替	
四釜橋 0033 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	チカリベツ線 0151	天幕国有林内	30.00 径間数 1	4.70	1971	52	2022	対策内容		定期点検					定期点検			<----------> 【橋面】橋面防水工+ 舗装打換え工 【下部工】断面修復工 【支承】沓座モルタルﾅ （ジャッキアップなし）
駒止橋 0034 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	チカリベツ線 0151	天幕国有林内	30.00 径間数 1	4.70	1973	50	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
トイマルク橋 0035 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	トイマルク線 0152	天幕363番地	30.00 径間数 1	4.70	1966	57	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
藤越橋 0036 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	トイマルク線 0152	天幕国有林内	20.30 径間数 1	4.70	1966	57	2022	対策内容		定期点検			<----------> 【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】ひびわれ注入工-A1,A2 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換&支承再据付（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟあり） 【伸縮装置】取替え-A1 【地覆】部分打換え工-L 【防護柵】取替え工-L,R		定期点検			
菊水1号橋 0039 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	PC橋	旭水1号線 0156	字菊水	7.30 径間数 1	4.50	1954	69	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
野木坂橋 0042 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	H型鋼	野木坂橋線 0182	字菊水	14.00 径間数 1	4.00	1986	37	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
菊水北電1号橋 0043 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	PC橋	菊水幹線 0161	菊水203番地	12.50 径間数 1	7.50	1981	42	2021	対策内容	定期点検					定期点検			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工	
菊水3号橋 0044 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：C	その他	PC橋	菊水下段線 0162	菊水208番地	8.50 径間数 1	5.50	1967	56	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
菊水9線1号橋 0046 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	PC橋	菊水9線 0164	字菊水	7.30 径間数 1	4.50	1954	69	2022	対策内容		定期点検	<----------> 【基礎】根継工（仮締切工含む）-A1基礎				定期点検			
日東吊橋 0047			菊水10線 0165	日東27番地1地先	49.40	1.00	1985	38	2022											<----------> 【橋台】断面修復工

【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例 ：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋			径間数 1					対策内容		定期点検					定期点検			【支承】支承再据付
菊水12線橋 0049 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C	その他	木橋	菊水12線 0166	宇白川	5.40 径間数 1	3.20	1958	65	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
本田橋 0050 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	白川林道線 0176	白川７７９番地2	25.00 径間数 1	4.70	1972	51	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
流星橋 0053 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	層雲峡流星銀河双瀑 0204	層雲峡	23.00 径間数 1	13.00	1988	35	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
小倉橋 0056 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	PC橋	白川清川線 0172	白川１３８番地1	10.44 径間数 1	3.70	1972	51	2021	対策内容	定期点検					定期点検	<----------> 【橋台】ひびわれ注入工-A1, A2 【基礎】根継工（仮締切工含む） -A2基礎 【伸縮装置】取替え-全径間 【地覆】部分打換え-L, R				
メノコ橋 0058 **通行止め** 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅳ 維持管理区分：A	1級	RC橋	清川陸万2号線 0176	宇清川	2.50 径間数 1	6.10	1981	42	2022	対策内容		定期点検					定期点検	<----------> 廃道予定 橋梁撤去		

【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）
双雲別橋 0059 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	PC橋	清川陸万2号線 0176	清川１１８番地	6.30 径間数 1	5.50	1983	40	2022	対策内容		定期点検	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工-A1,A2 【基礎】根継工（仮締切工含む）-A1基礎				定期点検			
山見橋 0060 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	RC橋	清川陸万2号線 0176	清川１８２番地2	3.10 径間数 1	5.10	1978	45	2021	対策内容	定期点検		<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】ひびわれ注入工-A2 【基礎】根継工（仮締切工含む）-A1, A2基礎			定期点検				
陸万橋 0061 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	RC橋	清川陸万2号線 0176	清川２０３番地2	9.10 径間数 1	4.50	1970	53	2022	対策内容		定期点検					定期点検		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【防護柵】部分打換え-L, R	
凌雲橋 0062 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	清川陸万2号線 0176	清川石狩川河川敷	55.40 径間数 2	8.40	1987	36	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
彩雲橋 0065 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：B	1級	鋼溶接橋	ホテル層雲線 0187	層雲峡	36.70 径間数 1	5.15	1963	60	2022	対策内容		定期点検					定期点検			<----------> 【床版】断面修復工 【基礎】根継工（仮 【地覆】部分打換え 【橋面】橋面防水工- 舗装打換え工
映月橋 0066 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	層雲峡映月橋線 0189	層雲峡	27.80 径間数 1	12.30	2001	22	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
黒岳橋 0067 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	26.10 径間数 1	10.50	1989	34	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
九十九橋 0068 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	19.84 径間数 1	9.00	1977	46	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
佐藤橋 0072 **廃橋** 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	RC橋	西共進線 0205	宇東雲	4.60 径間数 1	5.10	1956	67	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
越路35線橋 0073 健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	RC橋	越路35線 0131	越路365番地	5.90 径間数 2	4.50	1972	51	2022	対策内容		定期点検	<----------> 【主桁】断面修復工 【橋脚】断面修復工				定期点検			
朝陽橋 0076 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	層雲峡3丁目線 0195	字層雲峡	25.30 径間数 1	1.50	2001	22	2022	対策内容		定期点検					定期点検			
緑橋 0077 健全性診断区分：Ⅲ （補修対策前診断結果） 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	PC橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	18.90 径間数 2	4.64	1961	62	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
石狩橋 0078 健全性診断区分：Ⅲ （補修対策前診断結果） 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	49.90 径間数 2	4.50	1960	63	2021	対策内容	<----------> 定期点検					定期点検				
末廣橋 0079 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	鋼溶接橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	39.80 径間数 2	4.50	1960	63	2021	対策内容	定期点検					定期点検				<----------> 【地覆】部分打換え工- L,R
エイコ橋 0080			高原温泉道路 0212	層雲峡	10.40	4.70	1965	58	2021					<----------> 【橋台】ひびわれ注入工-A1,A2						

【様式１－２】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例 ：<----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）
健全性診断区分：Ⅲ 健全性診断区分：Ⅲ 維持管理区分：C	その他	H型鋼			径間数 1					対策内容	定期点検			【地覆】ひびわれ注入工-L.R 【下部】断面修復、根継工		定期点検				
景勝橋 0081 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	高原温泉道路 0212	層雲峡	15.40 径間数 1	4.70	1966	57	2021	対策内容	定期点検				<----------> 【基礎】根継工（仮締切工含む） -A2基礎	定期点検				
高原橋 0082 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B	その他	H型鋼	高原温泉道路 0212	層雲峡	15.50 径間数 1	4.70	1966	57	2021	対策内容	定期点検					定期点検				<----------> 【床版】断面修復工、 遊離石灰除去工(間詰部) 【支承】 沓座ﾓﾙﾀﾙ打換ｴ (ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟなし)
峡谷橋 0083 健全性診断区分：Ⅰ 健全性診断区分：Ⅰ 維持管理区分：A	1級	鋼溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	33.80 径間数 1	8.00	1994	29	2021	対策内容	定期点検					定期点検				
大雪跨線橋 0084 健全性診断区分：Ⅱ 健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A	その他	鋼溶接橋 RC橋	大雪本通り 0221	栄町５４番地３	209.50 径間数 13	10.00	1973	50	2019	対策内容				定期点検					定期点検	
今後の修繕・架替え事業費（億円）											0.843	0.090	0.068	0.089	0.018	0.024	0.031	0.010	0.020	0.000